

# 监 理 日 志

工程名称: 墨江口水库电站布设光伏发电项目

|            |                                                               |      |                          |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------|------|--------------------------|----|--------|
| 日期         | 2017 年 12 月 01 日 星期 五                                         | 气候   | 晴                        | 气温 | -7℃-7℃ |
| 监理人员动态:    | 王珊                                                            |      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>逆变器到货 |    |        |
| 施工方人员动态:   | 4人                                                            |      |                          |    |        |
| 施工机械动态:    | 汽车吊                                                           |      |                          |    |        |
| 施工进度情况     | 1号屋面光伏电缆敷设完成 50%<br>2号屋面组件吊装完成 80% 安装完成 30%<br>4号屋面彩钢安装完成 25% |      |                          |    |        |
| 检查发现的问题    | 1. 现场脚手架搭设不符合规范。<br>2. 彩钢与彩钢瓦未紧密连接。                           |      |                          |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 1. 已要求施工方进行更改。<br>2. 要求施工方对未紧固的彩钢进行再次紧固。                      |      |                          |    |        |
| 协调内容或其他    | 无                                                             |      |                          |    |        |
| 记录人        | 王珊                                                            | 总监签阅 | 苗宇刚                      |    |        |