

监 理 日 志

工程名称: 墨右12兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 08 日 星期五	气候	晴	气温	-4℃ - 6℃
监理人员动态:	无碍		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	32人				
施工机械动态:	吊车一辆				
施工进度情况	1. 4号屋面组件吊运 70% 2. 2号屋面汇流箱吊运 3. 6号屋面彩钢瓦更换				
检查发现的问题	1. 组件吊运时斜拉站, 未同时吊 2. 垃圾较多				
处理措施、意见、结果	1. 组件吊运应做到随吊随运 2. 及时将组件辅料清理干净				
协调内容或其他	无				
记录人	无碍	总监签阅	范宇明		