

监 理 日 志

工程名称: 墨吉12兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年12月10日 星期日	气候	晴	气温	6℃ -7℃
监理人员动态:	王强		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	汽车一辆				
施工进度情况	1. 4号屋面组件安装30%, MC4插头制作20%, 4mm²线敷设20% 2. 1号房汇流箱接地安装, 2号房汇流箱安装完成 3. 彩钢瓦更换50%, 4号箱基础3个				
检查发现的问题	汇流箱接地不规范 直流电缆铜鼻子制作与电缆直径不符				
处理措施、意见、结果	汇流箱接地应规范 使用与电缆匹配的铜鼻子				
协调内容或其他	无				
记录人	王强	总监签阅	唐宇明		