

监 理 日 志

工程名称: 墨台12兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年12月13日 星期三	气候	晴	气温	-8~2℃
监理人员动态:	无	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	45人				
施工机械动态:	吊车一辆, 叉车一辆				
施工进度情况	1. 2号屋面光伏板安装 60% 光伏支架 30% 2. 4号屋面光伏板安装 10% 3. 箱变基础砌块 3%				
检查发现的问题	箱变基础砌块时 设置墙体拉结筋				
处理措施、意见、结果	砌块箱变基础时 设置墙体拉结筋				
协调内容或其他	无				
记录人	无	总监签阅	苗守明		