

监 理 日 志

工程名称: 墨东24W屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年12月14日 星期四	气候	阴	气温	-3~-3℃
监理单位动态:	无碍		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	45人				
施工机械动态:	吊车一辆 叉车一辆				
施工进度情况	1. 5号屋顶安装光伏板, 安装连接 60% 2. 汇流箱安装及接线完成 90% 3. 箱变基础浇筑完成 3%				
检查发现的问题	汇流箱接线时未设置电缆标牌				
处理措施、意见、结果	加上电缆标识牌				
协调内容或其他	无				
记录人	王强		总监签阅	苗守明	