

监 理 日 志

工程名称: 墨龙12兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年12月20日 星期三	气候	晴	气温	-5℃-7℃
监理人员动态: 王瑞		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态: 吊车吊二辆					
施工进度情况	3号屋面支架安装完成, 安装光伏板(1、2、3、4面) 组件吊装完成, 汇流箱吊装完成				
检查发现的问题	组件接线时凌乱, 有正负极短路现象				
处理措施、意见、结果	杜绝此类现象再次发生				
协调内容或其他	无				
记录人	王瑞	总监签阅	苗宇明		