

监 理 日 志

工程名称: 黑龙江流域分布式光伏发电项目

日期	2017年12月22日 星期五	气候	晴	气温	-2℃-11℃
监理人员动态:	王源		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	58人				
施工机械动态:	吊车一辆 叉车一辆				
施工进度情况	1. 彩钢瓦通风口安装完成: 彩钢瓦安装完成 60% 2. 机加工车间加固完成 60% 3. 屋顶 9.10 面组件安装完成 30%, 6.8 面组件安装完成 50%				
检查发现的问题	1. 在吊装组件过程中, 组件在屋顶倾斜掉落				
处理措施、意见、结果	吊装时, 应随吊放, 随时合拢固定				
协调内容或其他	无				
记录人	王源	总监签阅	苗守明		