

监 理 日 志

工程名称: 墨江北水屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年12月23日 星期三	气候	阴	气温	9℃-9℃
监理单位动态:	王研		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	58人				
施工机械动态:	吊车二辆 叉车一辆				
施工进度情况	3号屋面 9.10面组件吊装完成 6号屋面组件完成5% 5.6面支架安装完成60% 电缆沟回填50% 桥架竖井安装完成4个				
检查发现的问题	1. 电缆沟回填时未添加电缆标识桩。 2. 支架与支架连接不牢固				
处理措施、意见、结果	1. 回填时添加电缆标识桩。 2. 再次对支架连接处进行加固				
协调内容或其他	无				
记录人	王研		总监签阅	苗宇明	