

监 理 日 志

工程名称: 墨方12兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年12月24日 星期日	气候	晴	气温	-7℃-8℃
监理单位动态:	王瑞		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	吊车两辆, 叉车一辆				
施工进度情况	3号屋面, 9.10面组件安装完成 90% 9号屋面 组件安装完成 50% 5.6面 组件安装完成 40% 电缆沟回填 90% 桥架竖井安装盖板 37				
检查发现的问题	1. 屋面垃圾太多, 未及时清理 2. 组件分散时 存在磕碰现象				
处理措施、意见、结果	1. 对屋面垃圾应及时清理 2. 对工人进行技术交底, 避免搬运过程中对组件造成损害				
协调内容或其他	无				
记录人	王瑞		总监签阅	苗宇明	