

# 监 理 日 志

工程名称: 墓地山风风力发电场风力发电机组

日期	2017年12月15日 星期二	气候	晴	气温	-26~-7℃		
监理人员动态:	王师傅			材料进场。取样见证。合格情况:			
施工方人员动态:	45人			无			
施工机械动态:	吊车二辆，叉车一辆						
施工进度部位情况	1. 3号屋面 9、10.面组件安装完成。 2. 8号东边安装完成 3. 5号组件部分完成，6号组件分部 1/3。 4. 盖板屋面风管箱完成 (1号、2号、4号、5号、6号)						
检查发现的问题	1. 屋顶工人习惯吸烟 2. 屋顶组件吊装时，组件吊装未设置防坠落装置。						
处理措施、意见、结果	1. 屋顶杜绝习惯性吸烟 2. 组件吊装应及时分批						
协调或 其他内容	明日供电梯公司初验						
记录人	王师傅	总监签阅	杨宇尚				