

监 理 日 志

工程名称: 墨江12兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年12月27日 星期三	气候	晴	气温	-3-7℃
监理人员动态:	王保	材料进场、取样见证、合格情况: 陈建 刘俊			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	吊车二辆 叉车一辆				
施工进度情况	1. 三号房5号面组件吊运组件完成 2. 6号面 组件吊运完成 3. 7号面 西边支架安装完成 组件吊运完成				
检查发现的问题	1. 组件乱堆放. 2. 彩钢瓦在组件上拖动.				
处理措施、意见、结果	1. 装组件时, 应规范. 2. 禁止彩钢瓦施工时在组件上拖动				
协调内容或其他	市电业公司检查. 业公司整改自检查				
记录人	王保	总监签阅	苗宇明		

协调内容