

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 12 月 13 日

天气: 晴

星期: 三

气温: -8-1℃

工程名称: 南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1□巡视现场发现组件散料后堆放不合理, 要求整改, 现场已整改完毕; 2□巡视现场, 检查预制混凝土支墩质量, 部分支墩存在强度不达标及缺角, 要求施工单位将不合格的混凝土支墩做退场处理; 3□巡视现场发现部分施工人员未戴安全帽, 现场已按要求整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	易事特集团股份有限公司	1、预制混凝土支墩到场 600 基; 2、一次舱及 SVG 基础模板支护完成; 3、二次舱基础圈梁及构造柱钢筋绑扎; 4、土建施工人员 6 人、混凝土支墩卸货 5 人、组件散料 10 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	杨长禹	
记录人: 杨长禹	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	
施工现场照片:		

