

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 12 月 14 日

天气: 小雪

星期: 四

气温: -4-1℃

工程名称: 南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、巡视现场,检查预制混凝土支墩质量,发现有个别强度不达标及缺角,要求将不合格的混凝土支墩做退货处理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	易事特集团股份有限公司	1、1区、2区光伏组件散料; 2、二次舱模板支护完成; 3、各个设备基础盖毛毯防积雪; 4、吊车一台,叉车一台,组件散料10人,预制混凝土支墩散料8人,2人焊接设备基础预埋件,当天施工人数共计20人。
其 它 事 项	1、光伏组件到货55箱; 2、支架支墩到场600基。	
本 日 现 场 监 理 人 员	杨长禹	
记 录 人 :	杨长禹	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):李维军
施 工 现 场 照 片:		

