

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 16 日

天气: 晴

星期: 六

气温: -8-3℃

工程名称: 南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料; 2、检查各设备基础保温情况,现一次舱保温措施不到位,要求整改,施工单位重新在一次舱基础内砌保温煤炉; 3、检查到场电缆桥架及高压电缆,符合图纸要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	易事特集团股份有限公司	1、光伏组件吊装到 3 区屋顶; 2、各个设备基础继续生火盖毛毯保温; 3、2 区 3 区光伏组散料 9 人、2 区混凝土预制墩散料 5 人、桥架到货搬运 5 人、交流汇流箱混凝土墩预埋件焊接 1 人,当天施工人数共计 20 人、吊车 1 台;
其 它 事 项	1、电缆桥架槽盒到场、混凝土预制墩到场 600 基、接地镀锌扁钢到场 600 米、10kV 高压电缆到场。	
本日现场监理人员		杨长禹
记录人:杨长禹		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军
施工现场照片:		

