

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 12 月 19日

天气: 晴

星期: 二

气温: -5-7℃

工程名称: 南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料; 2、巡视现场,检查1区、2区逆变器及交流汇流箱安装位置及质量,符合图纸要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	易事特集团股份有限公司	1、3区光伏组件散料、4区光伏组件吊装到屋面; 2、各个设备基础生火盖毛毯养护; 3、1区、2区交流汇流箱及逆变器安装; 4、1区混凝土预制墩调平校正; 当天施工人数 21 人、叉车一台、吊车一台。
其 它 事 项	混凝土预制墩到场 600 基、485 通讯电缆到场	
本 日 现 场 监 理 人 员	杨长禹	
记 录 人 :	杨长禹	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军
施 工 现 场 照 片:		

