

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 20 日

天气: 晴

星期: 三

气温: -4-6℃

工程名称: 南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料; 2、巡视现场,检查主电缆沟开挖深度,符合图纸要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	易事特集团股份有限公司	1、3 区光伏组件及混凝土预制墩散料; 2、各个设备基础拆模; 3、2 区逆变器及交流汇流箱安装固定; 4、1 区支架混凝土墩调平校正; 5、10KV 主电沟缆开挖; 6、高压电缆及光缆敷设; 当天施工人数 21 人、挖掘机 2 台、吊车一台。	
其 它 事 项	1、混凝土预制墩到场 600 基; 通讯光缆到场、低压交流电缆到场 (3×25; 3×120)、光伏电缆到场、UPS 直流屏蓄电池到场。		
本 日 现 场 监 理 人 员		杨长禹	
记 录 人: 杨长禹		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李维军	
施 工 现 场 照 片:			

