

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 12 月 21日

天气: 晴

星期: 四

气温: -1-9℃

工程名称: 南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料; 2、巡视现场,要求外墙桥架敷设时做好安全措施,必须挂安全带,安装全过程旁站。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	易事特集团股份有限公司	1、1区、3区、6区外墙落地桥架安装固定 2、2区支架混凝土墩调平校正; 3、各个设备基础墙抹灰; 4、10KV 电缆沟回填。 当天施工人数 21 人、挖掘机 2 台、吊车一台。
其 它 事 项	箱变到场三台	
本日现场监理人员	杨长禹	
记录人:杨长禹	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):李维军	
施工现场照片:		

