

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 23 日

天气: 晴

星期: 六

气温: -3-8℃

工程名称: 南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料; 2、支架到场,测量支架尺寸,检查外观,符合图纸要求 3、发现施工单位安装支架前后立柱时不符合图纸要求,要求施工单位整改,已按图纸要求整改完成;		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	易事特集团股份有限公司	1、1 区光伏电缆放线 2、1 区女儿墙处桥架槽盒安装调平; 3、2 区支架混凝土墩调平校正; 4、二次舱吊装; 5、SVG 及直流屏厂家到场安装接线; 6、1 区光伏支架安装 7、箱变、SVG、一次舱、接地网基础回填 当天施工人数 25 人、吊车一台、挖掘机一台。	
其 它 事 项	二次舱到场、支架到货		
本日现场监理人员		杨长禹	
记录人:杨长禹		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军	
施工现场照片:			

