

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017年 12 月 24 日

天气: 晴

星期: 日

气温: -6-9℃

工程名称: 南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、整理监理资料;</p> <p>2、检查支架安装质量, 测量支架安装倾斜角, 符合图纸要求;</p> <p>3、对施工资料进行审核签字。</p> |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位   | 施工内容及进度  |
|                            | 易事特集团股份有限公司  | <p>1、1区光伏支架安装;</p> <p>2、2区支架散料;</p> <p>3、10KV 开关站二次电缆施放完成;</p> <p>4、开关站设备基础土方回填完成;</p> <p>5、直流屏厂家及 SVG 厂家现场安装接线完成;</p> <p>6、二次舱通讯自动化设备安装接线;</p> <p>7、二次舱各设备箱体接地焊接;</p> <p style="text-align: center;">当天施工人数 22 人、挖掘机一台。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 并网线路顶管已全部打通, 下午开始穿电缆   |  |
| 本日现场监理人员                   | 杨长禹  |  |
| 记录人: 杨长禹                   | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李维军  |  |
| 施工现场照片:                    |  |  |

