

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 24 日

天气: 晴

星期: 一

气温: -4-6℃

工程名称: 南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、报监理资料到甲方办公处签字盖章; 2、审核施工单位资料及签字盖章; 3、巡视现场, 检查支架安装平整度, 发现支架横向檩条起伏大影响组件安装, 要求施工单位整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	易事特集团股份有限公司	1、1 区光伏支架及组件安装; 2、10KV 开关站二次电缆接线; 3、三台箱变箱体接地焊接。 当天施工人数 24 人
其 它 事 项	并网线路穿电缆 箱变厂家及一次舱厂家到场	
本日现场监理人员		杨长禹
记录人: 杨长禹		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李维军
施工现场照片:		

