

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 26 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -4-3℃

工程名称: 南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料; 2、巡视现场,检查组件安装质量,发现已安装的所有组件压块螺栓平垫均未装,与设计人员林工对压块及平垫进行现场测量,平垫宽度比压块内侧夹距大,无法安装,要求施工单位及时将该问题与相关采购部门联系,并对已安装的组件进行整改。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	易事特集团股份有限公司	1、1 区光伏支架及组件安装; 2、10kV 开关站二次设备调试、二次已接电缆校线; 3、箱变、一次舱、SVG 做高压电缆头; 4、1#光伏组件组串; 5、光伏缆与 MC4 插头压接; 6、1 区与 2 区之间电缆桥架拼装; 7、二次舱后台组态及二次设备调试。。 当天施工人数 28 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨长禹	
记录人:杨长禹		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军	
施工现场照片:			

