

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 27 日

天气: 晴

星期: 三

气温: -5-7℃

工程名称: 南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料; 2、巡视现场, 检查组件安装质量, 发现 1 区已安装组件个别中压块及边压块缝隙大, 告知施工单位刘工, 要求整改; 3、检查组件等电位接地线连接及组串质量, 符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	易事特集团股份有限公司	1、电缆标志桩埋设; 2、1 区光伏组件安装; 3、2 区支墩校正及支架安装; 4、1#光伏组件组串及组件等电位接地线连接; 5、1 区汇流箱及逆变器接线; 6、二次舱接线及后台调试; 7、10KV 开关站五防锁安装; 当天施工人数 25 人
其 它 事 项	1、一次舱并网电缆高压电缆头制作完成; 2、通讯自动化设备调试。	
本日现场监理人员		杨长禹
记录人: 杨长禹		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李维军
施工现场照片:		

