

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 29 日

天气: 阴

星期: 五

气温: -4-5℃

工程名称: 南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料; 2、倒送电全过程跟踪到凌晨 6 点, 检查设备送电后是否有异常, 设备正常送电。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	易事特集团股份有限公司	1、1 区光伏组串线固定及支架间接地焊接 2、2 区光伏支架安装; 3、3#光伏支墩校正及逆变器、汇流箱安装; 4、3 区视频监控安装。 当天施工人数 22 人、吊车一台。	
其 它 事 项	支架到场一车;		
本日现场监理人员		杨长禹	
记录人:杨长禹		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军	
施工现场照片:			

