

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 4 日

天气: 晴

星期: 四

气温: -7--1℃

工程名称: 南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料; 2、巡视现场、检查 3 区光伏缆布线及交流电缆敷设情况,符合要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	易事特集团股份有限公司	1、2 区支架间接地扁钢焊接; 2、2 区光伏缆布线、汇流箱及逆变器接线、组串; 3、3 区光伏缆布线及汇流箱交流电缆敷设; 4、4 区支墩校正、桥架安装、汇流箱交流电缆敷设。 当天施工人数 25 人、吊车一台	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨长禹	
记录人:杨长禹		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军	
施工现场照片:			

