

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 5 日

天气: 晴

星期: 五

气温: -6-2℃

工程名称: 南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料; 2、巡视现场、检查 2 号箱变低压侧电缆头制作质量及电缆头安装质量, 符合要求。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	易事特集团股份有限公司	1、2 区支架间接地扁钢焊接; 2、3 区光伏缆布线、支架安装; 3、4 区支墩校正、支架散料; 4、5 区支墩散料; 5、2#箱变低压侧交流电缆做电缆头。 当天施工人数 25 人、吊车一台	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨长禹	
记录人: 杨长禹		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军	
施工现场照片:			

