

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 11 日

天气: 晴

星期: 四

气温: -10-0℃

工程名称: 南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料; 2、巡视现场,对 3 区逆变器送电前开路电压测量,各开路电压正常;		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	易事特集团股份有限公司	1、3 区光伏组件组串; 2、4 区支架安装,汇流箱电缆头制作; 3、5 区支墩校正; 4、箱变检修口钢盖板安装固定; 当天施工人数 20 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨长禹	
记录人:杨长禹		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):李维军	
施工现场照片:			

