

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 14 日

天气: 晴

星期: 日

气温: -4-7℃

工程名称: 南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料; 2、巡视现场, 检查逆变器通讯线接线质量、符合图纸要求;		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	易事特集团股份有限公司	1、2 区组件等电位接地线连接; 2、3 区汇流箱至 2 号箱变外墙落地桥架盖板安装; 3、4 区支架组件安装、逆变器接通讯线; 4、5 区支墩校正、支架柱脚安装、组件吊装、桥架槽盒安装; 当天施工人数 23 人、吊车一台、叉车两台。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨长禹	
记录人: 杨长禹		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军	
施工现场照片:			

