

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 1 月 16 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -4-5℃

工程名称: 南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料; 2、巡视现场,检查支架接地焊接处刷漆防腐质量,要求施工单位焊渣敲出干净后再行防腐;	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	易事特集团股份有限公司	1、1区桥架槽盒盖盖板、支架斜拉杆安装、支架接地连接线刷漆防腐; 2、2区组件等电位接地线连接、组串连接线套波纹管; 3、3区支架间接地焊接; 4、4区支架组件安装、组件组串连接; 5、5区光伏缆布线、支架柱脚安装; ; 当天施工人数 23 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	杨长禹	
记录人:杨长禹	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):李维军	
施工现场照片:		

