

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 21 日

天气: 晴

星期: 日

气温: -6-3℃

工程名称: 南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料; 2、巡视现场, 检查 3 区组件等电位连接线接线质量, 符合要求;		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	易事特集团股份有限公司	1、3 区组串线缆固定、组串波纹管固定、组件等电位接地线连接、卫生清扫; 2、4 区支架斜栏杆安装; 3、5 区组件安装、支架接地焊接、支架接地刷漆防腐; 4、二次舱厂家后台调试; 当天施工人数 12 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨长禹	
记录人: 杨长禹		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军	
施工现场照片:			

