

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 28 日

天气: 晴

星期: 日

气温: -9--3℃

工程名称: 南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料; 2、测量 5 区组串开路电压, 各开路电压正常、正负极正常;		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	易事特集团股份有限公司	1、各区组件积雪清扫; 2、5 区光伏组件安装、组件组串、组串跨接线连接; 3、二次舱厂家后台调试、逆变器通讯调试; 当天施工人数 10 人。	
其 它 事 项	逆变器厂家到场调试、		
本日现场监理人员		杨长禹	
记录人: 杨长禹		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李维军	
施工现场照片:			

