

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 18 日

天气: 晴

星期: 四

气温: -4-5℃

工程名称: 南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料; 2、巡视现场, 检查桥架槽盒盖盖板质量及支架接地防腐质量, 符合要求;		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	易事特集团股份有限公司	1、1 区支架斜栏杆安装、组串线缆固定; 2、2 区支架接地线防腐、卫生清扫、波纹管固定; 3、3 区光伏组件等电位接地线连接、线缆槽盒盖盖板; 4、4 区光伏支架间接地焊接 5、5 区光伏支架安装; 当天施工人数 21 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨长禹	
记录人: 杨长禹		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军	
施工现场照片:			

