

监 理 日 记()

天气: 雨
气温: 1~4°

日期: 2018 年 1 月 1 日

星期: 一

工程名称: 大港街道界内窗1mw屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	早8点到场, 核实现场施工人数, 发现有施工人员未带安全帽现象, 已要求现场施工人员必须佩戴安全帽, 发现新组件mcc接头散在屋面已要求组件mcc接头未接前必须绑在组件背面。	
施 工 情 况	承包单位 南京南瑞	施工内容及进度 屋面放线接线完成70% 施工垃圾的清理 施工现场内托盘整理摆放
其 它 事 项	施工人数: 放线3人 接线2人	
本日现场监理人员 仲浩 王佳君 记录人: 王佳君		总监 (总监代表): 王佳君

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建