

监 理 日 记()

日期: 2018年1月5日

星期: 五

工程名称: 长沙市岳麓区1.1mw屋顶分布式光伏电站项目

天气: 晴
气温: -1~3

监 理 工 作 情 况

早八点监理到场, 核实现场施工人数, 检查组件光伏电缆接线进度, 检查设备基础接地喷漆, 发现基础接地喷漆施工停滞, 已要求施工单位尽快安排施工员喷接地黄绿漆。

施 工 情 况

承包单位

南京南瑞

施工内容及进度

逆变器至组件光伏电缆做头完成 4台。

其 它 事 项

要求施工单位尽快对原厂区路面进行恢复。
施工人数: 接线4人。

本日现场监理人员

王佳君 仲浩

记录人: 王佳君

仲浩

总监 (总监代表):

刘士安

江苏省建设厅监制

