

监 理 日 记()

B7

日期: 2018年 1月6日

星期: 六

天气: 雨

气温: 0°~3°

工程名称: 长沙市岳麓区11mw屋顶分布式光伏电站项目.

监
理
工
作
情
况

早10时到场,检查屋面组件光伏线接线进度,检查电缆井施工进度,发现电缆井施工停滞,已要求施工单位尽快安排人员进行电缆井的施工.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

南京南瑞

屋面光伏电缆接线完成因逆变器组件缺货

其
它
事
项

施工人数: 接线队

本日现场监理人员

王健君 仲浩

记录人: 王健君

总监(总监代表): 刘大文

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建