

# 监 理 日 记 ( )

天气: 晴  
气温: 0~2

日期: 2018年1月7日  
星期: 日  
工程名称: 长沙市岳麓区麓谷110kV屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	早10点到场,检查屋面组件光伏线套管,检查电竖井施工进度.发现电竖井尚未完工.已要求施工单位尽快安排电竖井施工人员进场施工.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	南京南瑞	屋面光伏线套管完成20%
其 它 事 项	施工人数: 套管4人.	
本日现场监理人员		王佳君 仲浩
记录人: 王佳君		总监 (总监代表): 刘于发

江苏省建设厅监制

