

监 理 日 记()

日期: 2018 年 1 月 8 日

天气: 晴

气温: -3~6

星期: 一
工程名称: 长沙市五岔门宿1.1MW屋顶分布式光伏项目监
理
工
作
情
况

早10点到场检查现场施工人数, 检查桥架安装进度, 检查接地扁铁焊接点防腐漆进度, 发现接地扁铁焊接点未喷漆且已开始生锈, 要求施工单位尽快开始接地扁铁的焊点喷漆。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

南京南瑞

完成交流电缆接线 80%
到场扁铁卸货
桥架安装

其
它
事
项

现接地扁铁已到齐, 要求施工单位尽快开展接地制作工作。
施工人数: 交流电缆接线6人
桥架安装8人

本日现场监理人员 王佳君 仲浩

记录人: 王佳君

总监(总监代表): 刘 广 宏

江苏省建设厅监制

