

# 监 理 日 记

天气: 晴  
气温: 0~11°

日期: 2018年1月9日

星期: 二

工程名称: 长沙市岳麓区110kV屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

早10点到场, 检查屋面桥架安装及盖板进度, 检查路面硬化前准备工作, 查看光纤线套管进度, 发现3X25电缆套管进度缓慢, 已要求施工单位加快3X25电缆的套管。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

湖南卓南瑞

9路旁台阶的恢复。  
屋面桥架安装完成90%  
光纤线套管完成30%

其 它 事 项

施工人数: 套管8人  
桥架安装2人  
台阶恢复4人

本日现场监理人员

王佳磊 仲浩

记录人: 王佳磊

总监 (总监代表):

刘中发

江苏省建设厅监制

