

监 理 日 记 ()

日期: 2018年1月10日

天气: 晴

星期: 三

气温: 0°~10°

工程名称: 长沙市岳麓门管11mw屋顶分布式光伏电站项目

监理工作情况

早10点到场检查现场施工人数,检查基础周边硬化恢复前日填土的洒水、分层夯实,部分区域分层夯实不到位,已要求所有回填土一定要分层夯实到位.检查屋面光伏支架盖板进度,检查逆变器汇流箱电管套管,发现汇流箱内3X185、3X25电缆未套热缩套管.已要求电管端接套三指套.

承包单位	施工内容及进度
湖南卓用电气有限公司	基础周边回填土洒水分层夯实、硬化恢复 屋面光伏盖板 光伏电管套管

其它事项

施工人数: 电管6人
盖板2人
基础周边恢复10人.

本日现场监理人员: 王佳君 仲浩

记录人: 王佳君 总监(总监代表): 刘才发

江苏省建设厅监制

