

监 理 日 记

天气: 晴
气温: 11~13

日期: 2018年1月14日

星期: 四

工程名称: 长沙市岳麓区110kV屋项分布式光伏电站项目。

监
理
工
作
情
况

早9点到场,检查现场施工人数,检查路地沿恢复,检查屋面桥架盖板进度,检查光伏线套管施工进度。
1.发现路地沿恢复不在一条水平线,已要求施工单位将其恢复到位。
2.发现屋面光伏线套管接线施工垃圾较多,及时清理,已要求施工队清理,已清理。

施
工
情
况

南京南瑞

施工内容及进度

- 1.厂区路地沿恢复完成
- 2.屋面光伏线套管完成
- 3.桥架盖板完成70%

其
它
事
项

施工人数: 路地沿恢复4人
光伏线套管6人
桥架盖板2人

本日现场监理人员

王健君 仲浩

记录人: 王健君

总监 (总监代表):

刘士安

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建