

监 理 日 记

B7

日期: 2018 年 1 月 13 日

星期: 六

工程名称: 长沙书展展馆1.1mw屋顶分布式光伏电站项目

天气: 晴

气温: 4~12

监 理 工 作 情 况

早9点到场, 按实现场施工人数, 检查屋面接地施工
进度, 桥架盖板进度,
发现桥架接地线断开已要求重新安装桥架接地线,
已重新安装.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

南京南瑞

1. 通讯接线完成
2. 屋面接地累计完成80%
3. 屋面桥架盖板完成.

其 它 事 项

施工人数: 通讯线接线3人
接地2人
桥架盖板2人

本日现场监理人员

王佳恩 仲浩

记录人: 王佳恩

总监 (总监代表):

刘 俊

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建