

监 理 日 记()

天气: 晴

气温: 1°~12°

日期: 2018 年 1 月 17 日

星期: 三

工程名称: 长沙县黄田铺110kV变电站光伏屋顶项目

监 理 工 作 情 况	早9点到场, 检查电缆挂牌进度, 检查屋面接地线 刷防腐漆进度, 检查 电缆警示桩安装进度, 发现 接地线刷漆有漏刷现象, 已要求施工队负责重刷接地 线, 补刷漏刷漆接地线。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	南京卓南电气	1. 电缆挂牌完成60% 2. 逆变器直流开关做标签牌完成50% 3. 电缆警示桩安装完成100%
其 它 事 项	施工人数: 电缆挂牌2人 做标签牌2人 警示桩3人	
本日现场监理人员 王程君 仲浩		
记录人: 王程君 仲浩		总监 (总监代表): 刘俊

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建