

监 理 日 记()

日期: 2019年1月18日
 星期: 四

天气: 晴
 气温: 2~13°

工程名称: 长沙市岳麓区110kV及10kV配电线路工程

监
理
工
作
情
况

早9点到场, 检查现场施工人数, 检查厂
 区围栏及变电站门牌制作进度. 发现现场有
 施工人员未带安全帽现象, 要求所有施工人员必须
 戴好安全帽方可施工.

施
工
情
况

承包单位

南京南瑞

施工内容及进度

厂区围栏及变电站门牌制作完成40%

其
它
事
项

施工人数: 厂区围栏 4人

本日现场监理人员

王继亮 仲浩

记录人: 王继亮

总监 (总监代表): 刘俊

江苏省建设厅监制

