

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2018年1月22日

天气: 晴

星期: \_\_\_\_\_

气温: 6~11°

工程名称: 长沙市岳麓区门窗110kV屋顶分布式光伏电站项目

监理工作情况

早9点到场, 检查现场施工人数. 检查屋面灭火器配置进度, 检查厂区围栏及电站门牌制作, 检查一次柜二次柜、逆变器及汇流箱防火封堵进度.

发现现场存在施工人员未带安全帽, 要求所有施工人员必须带安全帽施工, 下午未发现未带安全帽现象.

承包单位	施工内容及进度
湖南亨南瑞	屋面灭火器配置完成 厂区围栏及电站门牌制作完成 一次柜二次柜、逆变器及汇流箱防火封堵完成 电缆挂牌完成.

其它事项

施工人数: 屋顶配置2人  
 围栏及门牌制作2人  
 防火封堵2人  
 电缆挂牌1人

本日现场监理人员: 王健君 仲浩

总监 (总监代表): 刘俊

记录人: 王健君

江苏省建设厅监制

