

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 12 月 1 日

天气: 小雨

星期: 五

气温: 5℃ ~ 12℃

工程名称: 长沙巨晟门窗公司 11MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	监理到场 正常巡视 在巨晟办公室关于施工进度进行会议 发现部分圈梁锚筋间距大于 30mm 与图纸设计不符 仍未整改到位。	
施 工 情 况	承包单位 南 京 南 瑞	施工内容及进度 1. 电缆沟开挖 2. 组件支架安装
其 它 事 项	施工人员: 13 个工人, 3 个管理人员	
本日现场监理人员		仲浩 王佳君
记录人: 王佳君		总监 (总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建