

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年12月11日

天气: 晴

星期: 一

气温: 5~15°

工程名称: 长沙市巨晟门窗公司11MW屋顶分布式光伏电站项目

<p>监 理 工 作 情 况</p>	<p>1. 监理到场 正常工作巡视          检查电缆沟挖掘进度          检查房顶角驰与导轨链接螺栓有无遗漏未紧固          问题: 房顶角驰与导轨链接处螺栓有未紧固现象          整改: 房顶角驰与导轨链接处螺栓未紧固现象已整改。</p>	
<p>施 工 情 况</p>	<p>承包单位  南 京 南 瑞</p>	<p>施工内容及进度  1. 桥架搬运到屋顶 200x100桥架50付 400x100桥架30付 2. 电缆沟挖掘 约70米</p>
<p>其 它 事 项</p>	<p>施工人员: 桥架搬运3人 电缆沟挖掘5人</p>	
<p>本日现场监理人员</p>		<p>仲浩 王佳君</p>
<p>记录人: 王佳君</p>		<p>总监 (总监代表): 刘士发</p>

江苏省建设厅监制

