

监理日记()

日期: 2017年12月12日

天气: 晴
气温: 6°~14°

星期: 三
工程名称: 长沙市岳麓区麓谷110kV屋顶分布式光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

监理到场正常工作巡视
检查电缆沟挖掘进度与深度

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖南卓尔瑞

1. 电缆沟挖掘30米
2. 桥架搬运和组装
3. 各基础角回填

其
它
事
项

施工员: 电缆沟挖掘 6人
桥架搬运和组装 4人
基础角回填 10人

本日现场监理人员

仲浩 王佳君

记录人: 王佳君

总监(总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制

