

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年12月22日

星期: 五

工程名称: 长沙市岳麓区门帘公司110kV屋顶分布式光伏电站项目

天气: 晴  
气温: 10~15°

<p>监 理 工 作 情 况</p>	<p>监理早点到场,核实现场施工人数,检查电缆沟回填进度,检查基础整改进度,验收屋面白钢支架。 发现电缆沟回填停滞,已要求施工单位加快进度。 发现逆变器未按照箱体标明的摆放,要求立即摆放状态。 已要求施工队按照箱体标明的摆放,已摆放整齐。</p>	
<p>施 工 情 况</p>	<p>承包单位</p> <p>南上南南瑞</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>支架安装与螺栓紧固已完成。</p>
<p>其 它 事 项</p>	<p>施工人数: 支架安装与螺栓紧固共4人。</p>	
<p>本日现场监理人员</p> <p>王佳君 仲浩</p>		<p>总监 (总监代表): 刘士岩</p>

