

监 理 日 记 ()

天气: 晴
气温: 4~14

日期: 2017年12月24日

星期: 日

工程名称: 长沙市岳麓区1.1MW屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

即点到场对现场施工人数进行核实, 对现场安装情况, 桥架安装进度, 逆变器支架制作进度, 发现部分组件安装歪斜, 对安装歪斜组件整改, 已整改, 发现屋面排水沟内有垃圾未清理, 已要求在清理屋面垃圾的同时, 将排水沟内垃圾清理干净。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

南 京 南 瑞

1. 组件定位安装完成四分之一
2. 逆变器支架制作完成 20个
3. 电缆竖井至屋面电缆绑扎完成
4. 屋面电缆敷设及汇流箱接线

其 它 事 项

施工人数: 组件安装 30人
逆变器支架制作 4人
电缆绑扎 4人

本日现场监理人员

王佳君 仲浩

记录人: 王佳君

总监 (总监代表): 刘平发

江苏省建设厅监制

