

监 理 日 记()

日期: 2017年12月26日

星期: 二

工程名称: 长沙市惠民门窗公司11MW屋顶分布式光伏电站项目

天气: 晴

气温: 5~16°

监 理 工 作 情 况

早陈列为, 核实现场施工人数, 检查基础接地制作进度, 检查电缆桥架内, 电缆的绑扎, 汇流箱, 逆变器支架的安装, 发现基础接地已制作, 但未喷漆, 桥架内电缆有序排放, 且绑扎, 汇流箱安装完毕逆变器安装且整齐排列。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

南京南瑞

箱变基础接地制作完成,
电缆桥架内电缆的绑扎与绑扎完成.
汇流箱, 逆变器及其支架安装完成80%

其 它 事 项

施工人数: 支架安装 8人
桥架内电缆绑扎 4人.
接地制作 4人.

本日现场监理人员

王佳君 仲浩

记录人: 王佳君

总监 (总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建