

监 理 日 记()

日期: 2017年12月27日

星期: 三

工程名称: 长沙市开福区110kV屋架式光伏电站项目

天气: 晴

气温: 12~13°

监
理
工
作
情
况

早10点到场, 检查现场施工人数, 检查基础接地制作, 检查汇流箱, 逆变器安装进度, 基础坑周围回填进度, 检查设备、二次仓到箱变电缆穿管情况。

发现箱变调放线穿管有破损, 要求其更换, 已更换。基础接地已喷漆。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

南京南瑞

设备基础接地制作与防腐喷漆。

设备仓到箱变电缆放线的穿管与铺沙盖砖回填。

设备仓内设备之间连线与调试。

其
它
事
项

施工人数: 回填8人

接地制作与防腐喷漆4人。

设备仓的调试6人。

本日现场监理人员

王佳君 仲浩

记录人: 王佳君

总监 (总监代表): 刘 浩

江苏省建设厅监制

